



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA



GRAD OGULIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/18-01/110
URBROJ: 2133/02-01/1-18-2
Ogulin, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

- ovdje -

Predmet: Odgovor na vijećničko pitanje
 gosp. Milanu Sabljaku

Vezano za Vaše pitanje postavljeno na sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina održanoj 04. rujna 2018. godine, možemo Vas izvijestiti slijedeće:

U ovoj godini do sada su završeni radovi III faze dogradnje zgrade Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin i započeti su radovi IV faze u koju ulaze svi završni građevinsko obrtnički radovi, završni radovi električnih i strojarskih instalacija te završni radovi na vodovodu i odvodnji. Sa završetkom ove faze u cijelosti će se završiti građevinski radovi te će se moći pristupiti nabavi opreme za predmetni prostor.

Sukladno Ugovoru o javnim radovima s izvođačem radova tvrtkom Projekt inženjering d.o.o. iz Požege dinamika izvršenja ovih radova teče po predviđenom planu a rok za završetak radova IV faze je 31. 10. 2018. godine. Istovremeno se do tada planira nabaviti i sva potrebna oprema te bi se dograđeni dio Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin mogao staviti u upotrebu nakon što nadležni Ured za graditeljstvo provede tehnički pregled i izda Uporabnu dozvolu (do kraja studenog 2018. godine).

Sredstva za završetak IV faze su osigurana u Proračunu Grada Ogulina za 2018. godinu kao i dio sredstava za nabavku opreme dok će dio opreme nabaviti Dječji vrtić iz svojih vlastitih sredstava. Potrebno je još osigurati sredstva za uređenje okoliša oko novoizgrađenog objekta a to će biti planirano zadnjim rebalansom proračuna za 2018. godinu ili u Proračunu za 2019. godinu.

S poštovanjem,

 1 GRADONAČELNIK

Dalibor Dmitrović, ing.